

# 樋の口浄水場等建設事業 進捗報告




弘前市上下水道部工務課

# 進捗状況

|     | 年 月 日  | 内 容                            |
|-----|--|--------------------------------|
| 済   | 令和元年 7 月 5 日   | 募集の開始（募集要項等の公表）                |
| 済   | 令和 2 年 1 月 2 8 日   | 最優秀提案者の選定                      |
| 済   | 令和 2 年 2 月 3 日   | 優先交渉権者の決定                      |
| 済   | 令和 2 年 2 月 1 2 日   | 基本協定の締結                        |
| 済   | 令和 2 年 2 月 2 1 日   | 基本契約の締結                        |
| 済   | 令和 2 年 3 月 2 5 日   | 設計及び建設工事請負契約締結<br>運転管理業務委託契約締結 |
| 実施中 | 令和 2 年 4 月 1 日～  | 設計業務                           |
| 着手  | <del>令和 3 年 1 1 月</del> ～ <del>令和 8 年 3 月</del><br>令和 3 年 9 月 6 日 ～ 令和 8 年 3 月 | 建設工事                           |
|     | 令和 8 年 4 月 ～ 令和 2 3 年 3 月  | 運転管理業務（15年間）                   |

# 計画平面図（新樋の口浄水場）



# 現場状況写真（新樋の口浄水場）





# 施工状況写真①（準備工）

仮囲い状況



JV現場事務所



# 施工状況写真②（本工事）

着 工 前（空撮）

令和3年7月5日撮影





# 施工状況写真②（本工事）

掘削作業状況（空撮）

令和3年9月29日撮影



# 施工状況写真②（本工事）

掘削作業状況

令和3年10月7日撮影





# 今後の予定

2021年9月時点

| 年月<br>作業内容 |   | 2020年<br>(令和2年度) |   |    |   | 2021年<br>(令和3年度) |   |    |   | 2022年<br>(令和4年度) |   |    |   | 2023年<br>(令和5年度) |   |    |   | 2024年<br>(令和6年度) |   |    |   | 2025年<br>(令和7年度) |   |    |   | 2026年<br>(令和8年度)   |   |    |   | 2040年<br>(令和22年度) |   |    |   |  |  |  |  |
|------------|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|--------------------|---|----|---|-------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|            |   | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                | 7 | 10 | 1 | 4                  | 7 | 10 | 1 | 4                 | 7 | 10 | 1 |  |  |  |  |
| 事業スケジュール   |   | ▼設計着手            |   |    |   | 9月<br>▼建設工事着手    |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   | 試運転完了▼           |   |    |   | ▼建設工事完了<br>▼運転管理開始 |   |    |   |                   |   |    |   |  |  |  |  |
| 設計         | D 設計及び工事監理等                             | 基本設計・詳細設計        |   |    |   |                  |   |    |   | セルフモニタリング、建築工事監理 |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                    |   |    |   |                   |   |    |   |  |  |  |  |
| 工事         | 岩木川取水ポンプ場<br>(耐震改修・設備更新<br>・浸水対策・電気棟新設) |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   | 令和6年<br>▼4月ころ着手  |   |    |   | 試運転              |   |    |   |                    |   |    |   |                   |   |    |   |  |  |  |  |
|            | 新樋の口浄水場<br>(新設)                         |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   | 5月<br>～<br>12月   |   |    |   |                    |   |    |   |                   |   |    |   |  |  |  |  |
|            | 新常盤坂増圧ポンプ場<br>(新設)                      |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   | 令和6年<br>▼6月ころ着手  |   |    |   |                  |   |    |   |                    |   |    |   |                   |   |    |   |  |  |  |  |
| 運転管理       | O 運転管理業務<br>(運転監視・保守点検)                 |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                  |   |    |   |                    |   |    |   | 運転管理 15年間         |   |    |   |  |  |  |  |

進捗済み ↑

※工事の進捗状況等については、今後も本審議会や市のホームページ等で公表してまいります。