

## 合併戦略プロジェクト

### (1) 一体感のあるまちづくりプロジェクト

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容					
(1)-1	小中学校・地域インターネット整備事業	進捗率	平成22年度に事業完了済み。					
		(A)						
(1)-2	実施内容 小中学校、社会教育施設、体育施設の公共ネットワーク網の基盤整備を行う。	決算額			H22	H23	H24	H25
		今後の予定	—			—		

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容					
(1)-2	学校給食センター整備事業	進捗率	平成22年度に事業完了済み					
		(A)						
(1)-3	老朽化している西部学校給食センターを合併後早期に改築する。 また、新市の全中学校に学校給食を拡大する。	決算額			H22	H23	H24	H25
		今後の予定	—			—		

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容					
(1)-3	津軽歴史文化財保存整備事業	進捗率	展示施設に関しては、収蔵資料の帰属について調整していたため、建設に向けての作業を進めることができませんでした。 堀越城跡に関しては、発掘調査、本丸地区及び二之丸地区整備工事、三之丸西地区整備工事実施設計、整備用地の用地取得等を行いました。 弘前城跡本丸石垣に関しては、石垣修理に係る天守曳屋の実施設計を行うと共に、本丸平場の発掘調査及び石材供給地の調査を行いました。 3事業のうち、展示施設以外がA評価であることから、A評価の割合が66%で、自己評価をCとしました。					
		C						
(1)-4	津軽氏城跡の保存整備と歴史・文化資料の展示施設を整備する。	決算額			H22	H23	H24	H25
		今後の予定	74,564			45,435	70,386	189,998
展示施設に関しては、施設建設に向けて平成26年度は用地取得、用地造成、建築・展示実施設計を行い、平成27年度より着工する予定となっております。 堀越城跡に関しては、平成31年度の完成に向けて、各地区毎に順次設計及び整備工事を実施します。また、史跡東側に市指定文化財旧石戸谷家住宅を復元し、ガイダンス施設として活用します。 弘前城跡本丸石垣に関しては、平成26年度は天守曳屋の基礎工事及び石垣修理の基本設計を行うと共に、平成25年度に引き続き本丸平場の発掘調査を行います。								

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容					
(1)-4	アップルロード整備事業	進捗率	平成25年度は、上岩木橋の橋梁補修と県からの用地受託事務及び小栗山地区の県営事業負担金の予定に対し、上岩木橋の橋梁補修工事と県からの用地受託事務を実施したほか、県営事業負担金を支払いました。					
		A						
(1)-5	実施内容 補修や更新とともに、部分的な勾配・カーブ改良及び橋りょう補修など、より安全な道路構造への整備を行う。	決算額			H22	H23	H24	H25
		今後の予定	33,161			41,799	104,763	447,325
県営通作条件整備事業(小栗山地区、平成26年度新規の下湯口～原ヶ平地区)に対する負担金を支払います。 県から委託された用地買収・移転補償を実施します。								

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容					
(1)-5	サインナビゲーション整備事業	進捗率	平成22年度に事業完了済み。					
		(A)						
(1)-5	実施内容 弘前市及び周辺市町村における主要な公共施設及び観光施設への案内誘導を行うため、国道・県道、市幹線道路等に適切な施設誘導サインを整備し、来訪者の利便向上を図る。	決算額			H22	H23	H24	H25
		今後の予定	5,250			0	0	0
—								

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(1)-6	防災行政無線統合整備事業	進捗率	平成25年度に公示・監理を実施しており。「工程表どおり実施」と評価しました。				
		A					
(1)-6	実施内容 旧弘前市、旧岩木町、旧相馬村において整備された防災行政無線の周波数統合とデジタル化を行い、災害時等における市民への情報伝達体制の強化を図る。	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	実施設計を基に、工程表どおり整備を進めています。				

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(1)-7	広域環状道路整備事業	進捗率	独狐蒔苗線は、計画改良延長L=270mに対し、L=384.1mを実施しております。 苅苗鳥井野線は、測量・調査設計業務の発注と用地・補償事務の予定に対し、予定どおり実施されませんでした。				
		C					
(1)-7	実施内容 弘前市及び周辺市町村をネットワークする広域環状道路として独狐地内から高屋地内を経由アップルロードに接続する。	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	独狐蒔苗線については、遺跡発掘調査終了(平成27年度)を待って、平成28年度での完成を目指します。 苅苗鳥井野線については、地元との合意形成を図りながら平成30年度での完成を目指します。				

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(1)-8	新しいまちづくり人材育成事業	進捗率	平成23年度から、人材育成面での効果を期待できる「市民参加型まちづくり1%システム事業」及び岩木・相馬活性化支援補助事業の財源として、基金運用益を充当することとしたので、「工程表どおり実施済み」としました。				
		A					
(1)-8	実施内容 合併特例債を活用して積み立てたまちづくり振興基金(30億5000万円)の運用益を活用し、様々なまちづくり人材育成事業を行う。	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	今後も、市民と行政との協働によるまちづくりを積極的に展開するため、将来を担う人材育成事業に取り組みます。				

## (2) 地域の均衡ある発展プロジェクト

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(2)-1	小中学校施設整備推進事業	進捗率	・第四中学校校舎改築事業(屋外環境整備)				
		A					
(2)-1	実施内容 遅れている弘前地域の中学校の施設整備を推進する。 ・堀越小学校校舎改築事業 ・西小学校屋外運動場整備事業 ・第四中学校校舎改築事業 ・中学校屋体暖房整備事業	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	平成25年度の第四中学校校舎改築事業をもって小中学校施設整備推進事業を終了しました。				

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(2)-2	下水道施設整備推進事業	進捗率	平成25年度は、公共下水道事業区域の龍ノ口地区整備事業に着手し、下水道施設整備を進めているほか、百沢地区特定環境保全公共下水道事業の平成26年度事業化に向けた事業計画作成業務を委託し、協議・申し出の手続きに係る申請をしたことから「工程表どおり実施」と評価しました。				
		A					
(2)-2	実施内容 岩木地域の下水道施設整備を促進する。	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	今後は、龍ノ口地区整備事業を継続するほか、百沢地区特定環境保全公共下水道事業、弥生地区農業集落排水事業、常盤野地区特定環境保全公共下水道事業の事業化及び施設整備を推進し、岩木地域の下水道施設整備を促進します。				

No.	項目	自己評価	平成25年度実施内容				
(2)-3	住民ふれあいセンター整備事業	進捗率	旧相馬庁舎の解体及び解体後の外構整備及び旧中央公民館相馬館・旧第三分団屯所の解体、長慶閣の増改築など、相馬庁舎周辺の整備を行いました。				
		A					
(2)-3	実施内容 相馬総合支所や周辺にある老人福祉センター、御所温泉、中央公民館相馬館などを再編し、庁舎機能と交流機能を有した複合施設、(仮称)相馬地区住民ふれあいセンター建設を実施する。	決算額		H22	H23	H24	H25
		今後の予定	平成26年度に長慶閣の駐車場整備を行い事業を終了します。				

平成 26 年度  
弘前市アクションプラン  
自己評価報告書

発行 平成 26 年 12 月  
弘前市（経営戦略部行政経営課）  
〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町 1-1  
TEL 0172-35-1111 FAX 0172-35-7956  
E-mail : gyoseikeiei@city.hirosaki.lg.jp  
URL : <http://www.city.hirosaki.aomori.jp/>